



## 【추진실적】

- 2020. 04. : 도시관리계획 변경결정 및 지형도면 고시
- 2020. 06. : 실시설계용역(지상부) 완료
- 2022. 06. : 실시설계용역(공유수면부) 착수
- 2022. 11. : 광역시도 지정
- 2022. 12. : 해역이용협의 용역 발주
- 2023. 01. : 간이해역이용협의 용역 착수
- 2023. 03. : 도시관리계획(도로) 변경 결정(경미한 변경)
- 2023. 04. : 보상물건(44필지, 26동) 가 감정 실시 및 중토위 협의
- 2023. 06. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시
- 2023. 08. : 보상계획 열람공고
- 2023. 12. : 손실보상 협의 절차 이행

## 【금후계획】

- 2025. 상반기 ~ : 2차구간 보상 실시
- 2026. 상반기 ~ : 공사 착공

## 【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	1회	-

## 【기대효과】

- 감천항~다대포항 연결 해안도로 마지막 잔여 구간 개설로 다대로 교통체증 해소

## 【관련사진】

