

관리번호
6-6

국립청소년 생태센터 완공 및 접근성 확보

사업구분	계속사업	사업주체	국가
사업기간	2014년~2023년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	35,974백만원	완료시기	임기내
추진부서	가족행복과 청소년담당 (박국희 ☎ 5632)	협조부서(기관)	-

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 국립청소년 생태센터 완공 및 진입도로 개설공사 완료

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2023년 ▷ 시행기관 : 여성가족부
- 위 치 : 하단동 1142-10번지(을숙도 상단부 일원)
- 규 모 : 부지 64,710㎡, 연면적 10,691㎡ (지상3층)
- 주요시설 : 운영센터, 청소년생활관, 지도자생활관 등
- 사 업 비 : 34,221백만원 (국비 100%) ▷ 진입도로 개설공사 사업비 별도

진입도로 개설공사

- 사업기간 : 2021년 ~ 2022년
- 위 치 : 하단동 1149-41번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=148m, B=20m
- 사 업 비 : 1,753백만원(공사비 835, 보상비 918)

□ 세부추진계획

- 2025. 1. ~ 12. : 국립청소년생태센터 연계 추진

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	85%	100%	%	%	%	
국립청소년 생태센터 건립		준공	개원			
을숙도 생태센터 진입도로 개설공사	준공					

【자원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	35,974	15,095	20,879	14,852	6,027				
국 비	34,221	14,862	19,359	13,332	6,027				
시 비	100	100							
구 비	153	133	20	20					
기 타	1,500		1,500	1,500					

【추진실적】

- 2019. 12. : 국립청소년생태센터 착공
- 2021. 8. : 진입도로 개설공사 착공
- 2022. 8. : 진입도로 개설공사 완공
- 2023. 12. : 국립청소년생태센터 준공
- 2024. 7. 11. : 국립청소년생태센터 개원식
- 2024. 8. : 국립청소년생태센터 운영 ▷ 운영기관 : 한국청소년활동진흥원

【금후계획】

- 2025. 1. ~ 12. : 청소년수련활동 활성화를 위한 지속적인 홍보(센터 및 유관기관 홈페이지 등) 및 모집 실시

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	-	1회*

* 기타 1회 : 2023. 11. 27. 국립청소년생태센터 민생소통 현장방문

【기대효과】

- 을숙도 생태환경에 기반한 특성화 청소년 수련시설 건립을 통해 수변생태 및 자연환경에 대한 체험 및 청소년 시기에 필요한 기력과 성품 함양 도모

【관련사진】



국립청소년생태센터



진입도로